

## SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS SHĒMA

OBJEKTA NOSAUKUMS "Gulbenes Mūzikas skolas ēkas pārbūve, veicot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus un teritorijas labiekārtošanu"



○ - veicamo darbu vieta

|                                    |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Būvdarbu veicējs:                  | SIA "Hydra Baltic"                                                                                                                                                                                       |
| Objekta adrese:                    | Vidus iela, Gulbene                                                                                                                                                                                      |
| Darbu apraksts:                    | Lietus ūdens kanalizācijas izbūves darbi                                                                                                                                                                 |
| Darbu izpildes laiks:              | no 24.04.2023. līdz 04.05.2023                                                                                                                                                                           |
| Darba vietas<br>aprikošana:        | Darba vieta tiks aprikota atbilstoši MK noteikumiem Nr.421 "Noteikumi par darba<br>vietu aprikošanu uz ceļiem"                                                                                           |
| Būvbedres<br>norobežošana:         | Slēdzot brauktuvi visā platumā, darba vietu šķērsvirzienā norobežo ar barjeru<br>brauktuves platumā, ko novieto 20 m pirms darba vietas. Ārpus darba laika būvbedre<br>tiks norobežota ar palīgbarjerām. |
| Gājēju kustības<br>organizēšana:   | Gājēju pārvietošanos gar darba vietu organizēs pa esošo ietvi, kura būvdarbu laikā<br>netiks skarta. Gar darba vietu tiks uzstādīti šķērsnorobežojumi (palīgbarjeras).                                   |
| Atbildīgais par darbu<br>veikšanu: | Uģis Irbe, tel.nr.22339868                                                                                                                                                                               |

SIA "Hydra Baltic"  
Valdes loceklis  
Uģis Irbe