



# TILTA REMONTDARBŲ LAIKĀ



1. Ceļa zīmes un šķērsnorbežojums uzstādāms atbilstoši LR MK - "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem".
2. Satiksmes organizāciju būvdarbu laikā veikt atbilstoši LR MK - "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem".
3. Ceļa zīmes izgatavojamas un uzstādāmas atbilstoši LVS 77:1 "Ceļa zīmes", LVS 77:2 "Uzstādīšanas noteikumi" un LVS 77:3 "Tehniskās prasības".
4. Individuāli projektējamās zīmes burtu augstums 150mm.
5. Satiksmes organizēšanas shēmā ir dots principiāls risinājums.
6. Veicot būvdarbus tilta otrajā pusē, vadstatņi novietojami spoguļattēlā.
7. Zīmju novietojumi atnērāmi metros no norādītajām "0" vietām. Pēc darbu pabeigšanas zīmes demontējamas.
8. Ja darbi ilgs mazāk kā vienu mēnesi, tad brīdinājuma plākus ieliekam neizvietot.

Pastūtītais:		GULBENES NOVADA DOME					Līguma Nr. GND-2015/2-2	
Projektētājs:		<div><div>Siuru iela 6-7, Ķegums, Ķeguma novads, LV 5020, Tālrunis: (+371) 67943002 E-pasts: bprojekts@btprojekts.lv, http://www.bprojekts.lv</div></div>					OBJEKTS:  Tehniskās dokumentācijas izstrāde tilta atjaunošanai pār Krustalīces upi	
		RASĒJUMS:  SATIKSMES ORGANIZĒŠANAS SHĒMA BŪVDARBU LAIKĀ						
Būvproj. vad.	Izstrādāja	Pārbaudīja	Datums	Arhīva Nr.	Mērogs	Stadija	Rasējuma Nr.	Lapu sk.
E.Tolpežnikovs	E.Tolpežnikovs	 A.Bulģa	23.03.2015	T15-02	-	AP	SO-01	1/1